NAPA VALLEY
PERFORMING ARTS CENTER
AT LINCOLN THEATER

| LINE | DESCRIPTION | BATTEN LENGTH | ARBOR MAXIMUM CAPACITY (LBS) | MAXIMUM LOAD CAPACITY (LBS) | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| FC | FIRE CURTAIN | 45'-0" | | | |
| 1 | MAIN BORDER | 54'-0" | 1458 | | |
| 2 | MAIN DRAPE | 54'-0" | 2072 | | |
| 3 | 1ST ELECTRIC | 54'-0" | 2072 | | Maximum Trim 21'-9" |
| 4 | SHELL | 54'-0" | 2072 | | |
| 5 | #1 BORDER | 54'-0" | 1458 | | |
| 6 | OPEN | 54'-0" | 1458 | | |
| 7 | 2ND ELECTRIC | 54'-0" | 2072 | | Maximum Trim 21'-9" |
| 8 | OPEN | 54'-0" | 1458 | | |
| 9 | OPEN | 54'-0" | 1458 | | |
| 10 | OPEN | 54'-0" | 1458 | | |
| 11 | #2 BORDER | 54'-0" | 1458 | | |
| 12 | ORCH. SHELL | 54'-0" | 2072 | | |
| 13 | MIDSTAGE TRAV. | 54'-0" | 1458 | | |
| 14 | OPEN | 54'-0" | 1458 | | |
| 15 | OPEN | | | | |
| 16 | 3RD ELECTRIC | 54'-0" | 2072 | | Maximum Trim 21'-9" |
| 17 | #3 BORDER | 54'-0" | 1458 | | |
| 18 | #3 LEG | 54'-0" | 1458 | | |
| 19 | OPEN | 54'-0" | 1458 | | |
| 20 | SHELL | 54'-0" | 2072 | | |
| 21 | 4TH ELECTRIC | 54'-0" | 2072 | | Maximum Trim 21'-9" |
| 22 | OPEN | 54'-0" | 1458 | | |
| 23 | BLACK OUT DRAPE | 54'-0" | 1458 | | |
| 24 | PROJ SCREEN | 54'-0" | 1458 | | |
| 25 | CYC | 54'-0" | 1458 | | CURVED ENDS |